



Beter Zeker.

Technisch Bureau Verbruggen vzw. www.btvcontrol.be

U. Ref.: \_\_\_\_\_ O. Ref.: \_\_\_\_\_ Verslagnr.: 24170825165

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

- BTW Antwerpen, BTW Brabant-Wallon, BTW Brussel, BTW Hainaut, BTW Liège, BTW Limburg, BTW Namur / Luxembourg, BTW Oost-Vlaanderen, BTW Vlaams-Brabant, BTW West-Vlaanderen

EAN: \_\_\_\_\_ Teller nr. \_\_\_\_\_ Index: \_\_\_\_\_

ADRES INSTALLATIE: IJzerven 12 3600 Genk
EIGENAAR: Bleemen
Adres: IJzerven 12 3600 Genk
OPDRACHTGEVER: Huybechts Nico BVBA
Adres: Meylandtlaan 55 Heusden
INSTALLATEUR: IDEN
Adres: \_\_\_\_\_
BTW of IK: 0898 809 102 510

ALGEMENE BESCHRIJVING, KENMERKEN, ONDERZOEK EN METINGEN:

Datum van het onderzoek 25/08/15 Aard van het onderzoek gelijkvormigheidsonderzoek eerste controle - controlebezoek volgens: (AREI art. 270) (AREI art. 271) (AREI art. 276) (AREI art. 276bis) (ARAB art.262) (K.B.4.12.2012) (T.R.-art. 231) (Voorschr. DNB)

Aard installatie Nieuwe - Uitbreiding - Wijziging - Voorlopig - Verzwaring - Verkoop - wooneenheid: Type der lokalen: wooneenheid

Begin werken: Fundering vóór na 1.10.81 - Elektrische installatie vóór na 1.10.81 - 1.183 AREI art.86

Aansluiting: Spanning 230/400 V Bescherming van de aansluiting max 40 A

Voedingskabel hoofdbord: 4 X 10 mm² Alg. schakelaar: type \_\_\_\_\_

Type van de aardelektrode: lus - baren - pennen - horizontale geleider Schema: TT \_\_\_\_\_

Aantal borden: 2; Aantal eindstroombanen: 32; RA: 6 Ohm; RI tot > 10 MOhm

Uitwendige invloedsfactoren: \_\_\_\_\_

BESCHRIJVING: \* zie schema's

UITGEVOERDE CONTROLES: zie verso

VASTGESTELDE INBREUKEN EN/OFNOTA'S:

Open
Nota's: Toestellen, verlichting, Reuken, cv + badkamer niet aanwezig.

PROCES-VERBAAL VAN HET GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK
gezien op
de aangestelde van de stroomverdieler
naam:
handtekening:

BESLUIT
1. De installatie is conform. De ingangsklemmen van de algemene ADS werden verzegeld en de ééndraads- en situatieschema's werden voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op \_\_\_\_\_ (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
2. De installatie is niet conform.
3. De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is niet conform. De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden door (hetzelfde) organisme uiterlijk op \_\_\_\_\_.

Plichten van de Eigenaars, Beheerders of Huurders: zie keerzijde.

De agent-onderzoeker, (nr., naam, handtekening) 24 Meulens



voor de Directeur,



Maatschappelijke zetel: Neerveldstraat 109, bus 6, B-1200 Brussel